

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和5年度）

1. 会議関係

開催日	会議等	議題等
4 / 3	令和5年度循環型社会形成推進交付金内示	環境省ホームページ掲載 内示額41,423千円
4 / 12	上川総合振興局協議	令和5年度交付申請に係る事前協議
4 / 13	防衛省所管補助事業等実務担当者研修会	出席
4 / 14	北海道防衛局協議	事業スケジュールについて
	北海道庁協議	令和5年度交付申請に係る事前協議 令和4年度実績報告に係る協議
4 / 18	入札審議委員会（1回目）	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事の発注について
4 / 20	上川総合振興局協議	令和4年度実績報告に係る協議
	令和5年度循環型社会形成推進交付金交付申請	提出
5 / 10	入札審議委員会（2回目）	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事の発注について
	第2回主幹者会議	一般廃棄物中間処理施設建設工事の発注について
5 / 16	第2回副市町村長会議	一般廃棄物中間処理施設建設工事発注スケジュールについて
5 / 19	議会運営打ち合わせ会議（組合概要説明会）	改選に伴い、新たに選出された組合議員に対して基本計画等概要説明
5 / 22	令和6年度以降循環型社会形成推進交付金等に係る要望額調査	提出
5 / 24	第2回正副管理者会議	一般廃棄物中間処理施設建設工事発注スケジュールについて
6 / 5	建設工事起工決議	6 / 9 決済
6 / 7	北海道庁協議	・国交省ヒアリングに伴う事前協議 ・6 / 1 付道庁担当者異動による事業概要説明
6 / 12	建設工事入札告示	・告示第5号 ・令和5年8月25日（金）午前10時執行予定 ・条件付き一般競争入札
6 / 14	入札審議委員会（3回目）	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事の発注について
6 / 15	変更公告	・告示第6号 ・北海道内に本店、支店又は営業所を有する条件を削除
6 / 21	ヒアリング（国交省）	事業の必要性・緊急性について
	入札参加資格申請受付終了	申請受付2者
6 / 23	入札審議委員会（4回目）	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事の発注について

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和5年度）

開催日	会議等	議題等
6/27	令和5年度循環型社会形成推進交付金内示（追加分）	内示額655千円
8/25	建設工事入札執行	<ul style="list-style-type: none"> ・ 応札者 三機工業(株) エスエヌ環境テクノロジー(株)東京支店 ・ 入札結果 三機工業(株)が調査基準価格を下回ったことから保留とする。
8/31	第34回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次期し尿及び浄化槽汚泥処理の検討 ・ ペットボトルリサイクルの方向性確認 ・ 旧焼却施設解体工事完了報告
9/1	三機工業ヒアリング	低入札にかかる確認事項について聴き取り実施
9/5	低入札価格調査委員会	三機工業を落札者とすることに決定 ⇒同日付けで入札参加者に通知
	入札審議委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・ (仮称)名寄地区一般廃棄物中間処理施設設計施工監理業務委託の発注について ・ 一般廃棄物中間処理施設建設に伴う土壌汚染調査業務委託の発注について
9/13	仮契約締結	契約額7,126,900千円（内、消費税647,900千円）
9/14	上川総合振興局協議	令和6年度要望額調査事前協議
9/15	第3回主幹者会議 第3回副市町村長会議 第3回正副管理者会議 ※書面会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和5年第3回組合議会臨時会の開催について ・ 上程予定議案 ①工事請負契約の締結について ②北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について ③専決処分した事件の報告について
9/20	令和6年度概算要求に係る循環型社会形成推進交付金要望額調査（2回目）	提出
9/22	第3回組合議会臨時会	工事請負契約締結議案可決
9/25	建設工事施工監理業務・土壌汚染調査業務入札執行	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6者指名（1者辞退） ・ 落札業者 株式会社ドーコン
9/29	第1回建設工事定例会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実施体制について ・ 議事録等の提出物フォーマットについて ・ 交付金申請内訳書作成について ・ 配置図変更について
10/19	北海道防衛局協議	建設工事契約締結に伴う今後の対応について
10/20	北海道庁協議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建設工事契約締結に伴う事務費の取扱い ・ 地域計画変更について
11/1	施工監理業務契約変更	出来高予定額年割変更

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和5年度）

開催日	会議等	議題等
11/6	第2回建設工事定例会議	<ul style="list-style-type: none"> ・設計工程、届出リストの確認 ・交付金 作成基準の確認 ・プラントフローについて ・建築プラン変更について
11/9	第35回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> ・次期し尿及び浄化槽汚泥処理の検討 ・ペットボトル水平リサイクルの検討
	第4回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> ・概算総事業費83.1億円（内、建設費71.3億円）
11/14	第4回副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画変更（土地分合筆）について ・工事工程について
11/16	上川総合振興局協議	令和5年度交付金事業実績報告事前協議
11/21	北海道庁協議	循環型社会形成推進地域計画変更事前協議
11/22	第4回正副管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> ・概算総事業費83.1億円（内、建設費71.3億円） ・都市計画変更（土地分合筆）について ・工事工程について
12/4	第2回組合議会定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度補正予算（第1号）可決 ・令和4年度決算認定
12/8	第36回ブロック会議	ペットボトルの水平リサイクルについて
12/20	第3回建設工事定例会議	<ul style="list-style-type: none"> ・契約設計図書 変更箇所の確認 ・機器配置図・歩廊計画の説明 ・プラント機械一般仕様書の確認 ・建築設計について
12/22	上川総合振興局協議	令和5年度交付金事業実績報告事前協議
R 6 1/29	第4回建設工事定例会議	<ul style="list-style-type: none"> ・機器配置図・歩廊計画の説明 ・建築設計について
1/31	設置届出書作成等業務入札執行	<ul style="list-style-type: none"> ・6者指名（1者辞退） ・落札業者 株式会社ドーコン
2/7	第37回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ペットボトルの水平リサイクルについて ・次期中間処理施設供用開始に向けての検討・確認事項（分別区分、開場日・受入時間、処理手数料、資源化施設整備、製品プラのリサイクル、最終処分場の対応）
	第1回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度補正予算（第2号）について
2/15	第1回副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度予算について
2/19	第1回正副管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> ・建設工事工程、定例会議協議事項について
3/4	第1回組合議会定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度補正予算（第2号）可決 ・令和6年度予算可決
3/8	第5回建設工事定例会議	建築設計について
3/12	令和5年度循環型社会形成推進交付金実績報告	交付決定額42,078千円 交付対象事業実績141,319千円×1/3－年度間調整額5,098千円＝42,008千円 決定額－実績額＝差額70千円（年度間調整）
3/25	第6回建設工事定例会議	<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計図書その1について ・建築設計について

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和5年度）

2. 工事

No.	工事名	内容
1	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事	焼却施設・破砕選別施設の建設工事（設計・施工一括発注） ①契約月日：仮契約 R 5. 9. 13 本契約 R 5. 9. 22（第3回臨時会議決） ②業務期間：R 5. 9. 25～R 9. 3. 12 ③契約金額：7,126,900,000円 （内、消費税647,900,000円） ※落札率88.7%（予定価格事後公表） ※出来高予定額 R5年度 0円（実施設計） R6年度 171,040,000円（2.4%） R7年度 3,691,730,000円（51.8%） R8年度 3,264,130,000円（45.8%） ④受注業者：三機工業株式会社

3. 委託業務

No.	業務名	内容
1	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設設計施工監理業務委託	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事の施工監理 ①契約月日：R 5. 9. 26 ②業務期間：R 5. 9. 27～R 9. 3. 12 ③契約金額：32,670,000円（内、消費税2,970,000円） ※落札率94.8%（予定価格事前公表） ※出来高予定額（R5.11.1契約変更） R5年度 4,660,000円 R6年度 4,219,000円 R7年度 12,628,000円 R8年度 11,163,000円 ④受注業者：株式会社ドーコン
2	一般廃棄物中間処理施設建設に伴う土壌汚染調査業務委託	土壌調査、土壌分析、含有量試験、溶出量試験 ①契約月日：R 5. 9. 26 ②業務期間：R 5. 9. 27～R 6. 1. 31 ③契約金額：2,860,000円（内、消費税260,000円） ※落札率93.9%（予定価格事前公表） ④受注業者：株式会社ドーコン
3	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設に係る設置届出書作成等業務委託	一般廃棄物処理施設設置届出書の作成及び届出書に添付が必要となる生活環境影響調査（再評価）業務 ①契約月日：R 6. 2. 1 ②業務期間：R 6. 2. 2～R 6. 6. 28（繰越明許） ③契約金額：7,755,000円（内、消費税705,000円） ※落札率93.9%（予定価格事前公表） ④受注業者：株式会社ドーコン