

# 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和4年度）

## 1. 会議関係

開催日	会議等	議題等
4 / 1	令和4年度循環型社会形成推進交付金内示	環境省ホームページ掲載 内示額83,486千円
4 / 8	上川総合振興局協議	一般廃棄物中間処理施設建設事業に係る交付金事前協議 ・令和3年度基本計画策定業務報告書概要説明 ・事業スケジュールについて
4 / 14	令和4年度循環型社会形成推進交付金交付申請	提出
	防衛省所管補助事業等実務担当者研修会	出席
	旧焼却施設解体工事入札告示	・告示第3号 ・令和4年5月16日（月）午前10時執行 ・関係市町村内限定特定JVによる一般競争入札
4 / 15	北海道防衛局協議	これまでの経緯、今後の事業スケジュールについて説明
	北海道協議	・令和5年度以降の要望額調査について ・事業方式の検討について
4 / 25	令和5年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（1回目）	提出
5 / 9	第2回主幹者会議	令和3年度基本計画策定業務報告書概要説明
5 / 10	大橋町内会・大橋商工団地町内会説明（名寄市主催）	旧焼却施設解体工事について
5 / 12	第2回副市町村長会議	・令和3年度基本計画策定業務報告書概要説明 ・6月下旬か7月上旬を目途に全員協議会を開催することを報告 ・町内会説明が実施されたことを報告
5 / 13	第2回正副管理者会議	・令和3年度基本計画策定業務報告書概要説明 ・6月下旬か7月上旬を目途に全員協議会を開催することを報告 ・町内会説明が実施されたことを報告
5 / 23	第1回組合議会臨時会	・工事請負契約（旧焼却施設解体工事）議決 ・5/23本契約、5/24～着手
5 / 24 ～ 5 / 26	先進地視察	新潟県糸魚川市 岩手県北上市 秋田県横手市・湯沢市

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和4年度）

開催日	会議等	議題等
6 / 1	北海道協議	循環型社会形成推進地域計画の変更等に係る事前協議
6 / 13	第1回解体工事打ち合わせ	・ 工事概要確認 ・ 実施工程、6月月間工程確認
6 / 14	ヒアリング（国交省）	事業の必要性・緊急性について
6 / 24	上川総合振興局協議	生活環境影響調査結果報告
6 / 30	第3回主幹者会議	全員協議会の協議事項について ・ 基本計画概要 ⇒ 市町村議会説明統一資料確認 9月議会に合わせて説明することを確認 ・ 事業スケジュール及び概算総事業費 ⇒ 市町村担当レベルでは前倒しの方針であることを確認 ・ 先進地視察報告
7 / 1	第1回発注支援業務打ち合わせ	・ 業務内容の確認 ・ 業務工程の確認
7 / 21	第1回組合議会全員協議会	1. 次期中間処理施設検討状況について (1) 一般廃棄物中間処理施設基本計画について (2) 事業スケジュール及び概算事業費について 2. 先進地視察の報告について
7 / 28	第2回発注支援業務打ち合わせ	・ 発注方式と発注形態の検討 ・ 見積依頼について
8 / 2	旧焼却施設解体工事進捗状況公開	組合ホームページにおいて、工事完了まで毎月初めに前月までの進捗状況を公開
8 / 24	構成市町村担当課長勉強会	9月市町村議会に向けた勉強会
8 / 30	第3回副市町村長会議（現地協議）	建設工事の前倒しについて（最終意思決定）
9 / 2	美深町議会説明	次期中間処理施設検討状況について
9 / 5	名寄市議会説明	・ 一般廃棄物中間処理施設基本計画について
9 / 8	音威子府村議会説明	・ 事業スケジュール及び概算事業費について
9 / 12	下川町議会説明	
9 / 26	令和5年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（2回目）	提出
9 / 26	交付金交付決定通知書受理	決定額 ①エネルギー回収型廃棄物処理施設 83,063千円 ②マテリアルサイクル等に関する計画支援事業 423千円

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和4年度）

開催日	会議等	議題等
10/3	令和5年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（3回目）	令和5年度要望額に係る再調査 ※旧焼却施設解体工事の2年目の要望額であり、令和4年度契約済みで見直しが不可であることから変更なしとして提出
10/5	上川総合振興局協議	循環型社会形成推進地域計画の変更に係る事前協議
10/25	防衛局協議	資源化施設スケジュールについて
10/27	北海道協議	循環型社会形成推進地域計画の変更に係る事前協議
11/4	第4回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・構成市町村議会説明状況</li> <li>・建設工事発注スケジュール（案）</li> <li>・概算事業費（メーカー見積結果）</li> </ul>
11/14	第4回副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・構成市町村議会説明状況</li> <li>・建設工事発注スケジュール（案）</li> </ul>
11/22	第3回正副管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概算事業費（メーカー見積結果）</li> <li>・温室効果ガス排出量推計</li> </ul>
12/19	第31回ブロック会議	・次期中間処理施設の供用開始に伴うごみ分別区分変更の検討について
	第5回主幹者会議	・次期中間処理施設整備について（全員協議会協議事項）
12/23	第5回副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次期中間処理施設整備について（全員協議会協議事項）</li> <li>・令和4年度組合事業成果報告について</li> <li>・令和5年度組合事業計画について</li> </ul>
12/26	第2回全員協議会	次期中間処理施設整備について <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物中間処理施設検討経緯</li> <li>・一般廃棄物中間処理施設建設工事発注仕様書（案）</li> </ul>
R5 1/10	上川総合振興局協議	令和5年度以降の循環型社会形成推進交付金等の要望額等に係る事前協議
1/12	令和5年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（4回目）	提出
1/26	名寄市議会説明	一般廃棄物中間処理施設検討経緯・仕様書案
1/27	美深町議会説明	
2/9	第32回ブロック会議	次期中間処理施設の供用開始に伴う分別区分・料金について
	令和5年第1回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・構成市町村議会説明状況</li> <li>・発注仕様書（案）修正内容</li> </ul>
2/13	下川町議会説明	一般廃棄物中間処理施設検討経緯・仕様書案
2/15	音威子府村議会説明 ※個別対応	村議会議員への説明が終了した報告を受ける。

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和4年度）

開催日	会議等	議題等
	令和5年第1回副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>構成市町村議会説明状況</li> <li>発注仕様書（案）修正内容</li> </ul>
2/22	令和5年第1回正副管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>構成市町村議会説明状況</li> <li>発注仕様書（案）修正内容</li> </ul>
2/28	令和5年第1回全員協議会	
3/3	令和5年第1回組合議会定例会	令和5年度予算可決
3/7	音威子府村議会説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>概算総事業費比較（R5.2.28現在）</li> <li>発注仕様書（案）設備変更・削減一覧</li> </ul>
3/10	第33回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>次期中間処理施設の整備に向けた構成市町村の決定事項について</li> <li>次期中間処理施設の性能・仕様等の確認について</li> </ul>
3/13	美深町議会説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>概算総事業費比較（R5.2.28現在）</li> <li>発注仕様書（案）設備変更・削減一覧</li> </ul>
3/15	下川町議会説明	
3/16	名寄市議会説明	

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和4年度）

### 2. 工事

No.	業務名	内容
1	旧焼却施設解体工事	<p>名寄市清掃センター解体工事（名寄市単独負担）</p> <p>①契約月日：仮契約 R 4. 5. 17 本契約 R 4. 5. 23（第1回臨時会議決）</p> <p>②業務期間：議決日の翌日（R4. 5. 24）～ R 5. 7. 31 ※R4. 12～R5. 3休工</p> <p>③契約金額：379,720,000円（内、消費税34,520,000円） ※名寄市単独負担 ※落札率99.4%（予定価格事後公表） ※R4年度出来高予定額243,021,000円 支払限度額218,718,900円</p> <p>④受注業者：大野組・五十嵐・第一建設 特定建設工事共同企業体</p>

### 3. 委託業務

No.	業務名	内容
1	旧焼却施設解体工事施工監理業務	<p>名寄市清掃センター解体工事の施工監理</p> <p>①契約月日：R 4. 6. 9</p> <p>②業務期間：R 4. 6. 9～R 5. 7. 31 ※R4. 12～R5. 2自主施工</p> <p>③契約金額：4,840,000円（内、消費税440,000円） ※名寄市単独負担 ※落札率93.4%（予定価格事前公表） ※R4年度出来高予定額3,080,000円 支払限度額2,772,000円</p> <p>④受注業者：株式会社ドーコン</p>
2	一般廃棄物中間処理施設発注支援業務	<p>次期中間処理施設の発注仕様書、予定価格調書の作成</p> <p>①契約月日：R 4. 6. 28</p> <p>②業務期間：R 4. 6. 29～R 4. 2. 28</p> <p>③契約金額：3,069,000円（内、消費税279,000円） ※落札率93.9%（予定価格事前公表）</p> <p>④受注業者：株式会社ドーコン</p>