

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和2年度）

1. 会議関係

開催日	会議等	議題等
4 / 27	令和3年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（1回目）	提出
5 / 13	令和2年第2回主幹者会議 ※コロナウイルス感染症拡大に伴い書面会議	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度組合スケジュール（案）について ・次期中間処理施設整備に向けた今後の検討課題について ・次期中間処理施設整備進捗状況の公表について
6 / 3	上川総合振興局協議	地域計画概要版提出に係る事前協議・提出
6 / 15	上川総合振興局協議	資源化施設に係る事前協議
7 / 6	第1回大橋区町内会、大橋商工団地町内会に対する説明会 ※名寄市環境生活課主催	<ul style="list-style-type: none"> ・炭化センターと広域最終処分場の現状について ・現状を踏まえた今後の施設整備について
7 / 10	道庁協議	<ul style="list-style-type: none"> ・解体に伴って使用できなくなる市のストックヤードの代替施設整備は交付対象となり、活用するなら地域計画に掲載が必要 ・解体と整備の実施主体は同一でなければならないが、施設の所有権の帰属は要件にない。 ・炭化センターの設備を撤去してストックヤード等に用途変更する場合の撤去費用は交付対象外 ・測量地質調査を令和3年度に前倒しすることを確認 ・毎年12月末から1月にかけて内示額調査があるとのこと。
8 / 7	振興局協議	次期中間処理施設整備に伴う組合規約変更について事前説明を行い、内容の確認を依頼。 ⇒8/18内容について了承を得る。
8 / 12	第2回大橋区町内会、大橋商工団地町内会に対する説明会 ※名寄市環境生活課主催	<ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物中間処理施設整備事業について ・施設整備概要について ・第1回説明会のご意見に対する考え方について
8 / 14	防衛局協議	<ul style="list-style-type: none"> ・焼却施設整備後の資源化施設に対して補助を要望する方向で調整 ・令和9年度に実施設計をする場合、令和8年4月から要望をあげ、図面や推計量を資料として添付する必要がある。 ・焼却施設の外構工事に対する補助の可能性について、別事業であるため資源化施設における最小限の外構工事以外は難しいとのこと。

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和2年度）

開催日	会議等	議題等
	防衛局協議(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> 既存設備撤去後に資源化設備の設置に対しての補助の可能性について、現状の資源化施設の状況写真の提出を求められる。 今後も状況報告などを定期的に行う。 正式に補助を依頼する時期は、要求年度の2年前から行う（今年度は令和4年度要求に対する受付）。
8/25	正副議長打ち合わせ	<ul style="list-style-type: none"> 町内会への説明会の状況報告 先進地視察の実施を確認
9/8	先進地視察	恵庭市焼却施設
10/2	令和2年第3回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> 全員協議会の開催及び議会先進地視察について 循環型社会形成推進地域計画について 組合規約変更について
10/5	令和3年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（2回目）	提出
10/6	令和2年第2回組合議会全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> 先進地視察に伴う事前勉強会 一般廃棄物中間処理施設整備計画について 視察日程、施設概要について
10/15	道庁協議	地域計画概要説明
10/21	議会先進地視察	<ul style="list-style-type: none"> 西紋別地区広域ごみ処理センター えんがるクリーンセンター
10/22	振興局協議	地域計画概要説明
10/27	振興局協議	令和3年度実施の生活環境影響調査の項目等について確認
11/11	令和2年第4回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> 地域計画の提出（11/19副市長村長会議以降仮提出、11/27正副管理者会議以降本提出）と10/2会議時に提示した内容との変更を説明。 現時点の事業費を処理能力30tを想定した約78億円の暫定事業費として、今後さらに圧縮の努力をする。 資源化施設整備方針をR6年度までに決定する方向で進める。 R2.2.21合意事項の修正（資源化施設での防衛補助の活用、旧清掃センター移管しない） 一般廃棄物会計基準による原価計算は、R3年度の基本計画の中で整理する。 住民周知については、現在までの検討状況をR3.1月頃に構成市町村で統一した内容で広報により実施する。
11/19	第2回副市町村長会議	第4回主幹者会議と同

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和2年度）

開催日	会議等	議題等
11/25	令和2年第3回組合議会全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建設工事の入札時期、発注方式、最低価格の設定について ⇒ R3年度の基本計画の中で整理する。 ・ 予定価格の公表について ⇒ 名寄市では価格にもよるが事前公表している。 ・ 処理能力の縮小による事業費の圧縮をする場合、各市町村での取組みについて ⇒ 処理能力はR元年度改定の広域化基本計画の推計量で算出しているが、詳細はR3年度の基本計画で整理するもので、現時点において市町村で対応することは想定していない。 ・ 稼働日数を増やして処理能力を縮小するにあたって、人件費増などによるランニングコストの検討について ⇒ 現時点で試算はしていないが、R3年度の基本計画の中で整理する。
11/27	令和2年第2回正副管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第4回主幹者会議、第2回副市町村長会議と同 ・ 構成市町村議会に対する説明は、12月議会中に統一した資料により対応する。
12/2	名寄地域循環型社会形成推進地域計画	提出
12/29	組合規約変更許可申請	R2.2.21の正副管理者会議（上川北部地域ごみ処理広域化対策協議会名寄ブロック市町村長会議）における合意事項に基づく規約変更
R3 1/12	組合規約変更許可	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和3年1月12日付け上地政第3901号指令 ・ 令和3年4月1日施行
1/19	令和3年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（内示額希望調査）	提出
2/10	第26回ブロック会議	一般廃棄物中間処理施設分別区分及び利用方法について（令和3年度基本計画に向けての事前確認）
	令和3年第1回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和2年度事業進捗状況ホームページ公開内容について ・ 令和3年度発注業務入札スケジュール（案）について ・ 令和3年度組合一般会計予算について
2/15	令和3年第1回副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度発注業務入札スケジュール（案）について ・ 令和3年度組合一般会計予算について

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和2年度）

開催日	会議等	議題等
2 / 19	令和3年第1回正副 管理者会議	令和3年度発注業務入札スケジュール（案）に ついて ・令和3年度組合一般会計予算について
2 / 26	令和3年第1回組合 議会定例会	令和3年度組合一般会計予算可決 【環境省交付金対象事業】 ①一般廃棄物中間処理施設基本計画策定業務 ②生活環境影響調査業務 ③測量調査業務 ④地質調査業務 ⑤旧焼却施設解体実施設計業務
3 / 25	第27回ブロック会議	一般廃棄物中間処理施設分別区分及び利用方法 について（令和3年度基本計画に向けての事前確 認）

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和2年度）

2. 委託業務

No.	業務名	内容
1	循環型社会形成推進地域計画策定業務	循環型社会形成推進交付金の要望に必要な地域計画の作成 ①契約月日：R2.4.13 ②業務期間：R2.4.14～R2.10.30 ③契約金額：1,133,000円（内、消費税103,000円） ④受注業者：㈱ドーコン ※前年度地域計画概要版作成受注により1者随契